

BOLETIM DE MEDIÇÃO

006

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 08/10/2024

VALOR DA MEDIÇÃO: 37.537,95

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia em conduções preventiva, corretiva, reformas e adequações com fornecimento de insumos, equipamentos, peças e mão-de-obra, na forma estabelecida nas planilhas Orçamentárias - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO TRAVASSOS

CONTRATO: 101/2023 MODALIDADE: Pregão Eletrônico 003/2023 PRAZOS DE EXEC.: 17/11/2023 17/11/2024

ORDEM DE SERVIÇOS: 17/11/2023 PRAZO (DIAS): 365 ADITIVO (DIAS): - -

EMPRESA CONTRATADA: COESA COMÉRCIO E ENGENHARIA EPP PROPRIETÁRIO: SÉRGIO ARAÚJO MONTEIRO

CNPJ: 09.926.171/0001-10 CPF: 653.464.084-87

RESPONSÁVEL TÉCNICO: SÉRGIO ARAÚJO MONTEIRO CREA: 180.157.618-1 PE20231063216

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/08/2024

GESTOR DE CONTRATO: CESAR MARCELINO DA SILVA

MATRÍCULA: 0543

FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA

CREA/RPN: 160.666.136-1

ENGENHEIRO FISCAL: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA

CREA/RPN: 160.991.108-3_PE20231065267

CND: 90.017.46657/78

CONTRATO R\$: 210.745,83
ADITIVO R\$: 0,00
C. ADITADO R\$: 210.745,89
DATA FINAL: 17/11/2024
P. RESTANTE DIAS: 40
SALDO R\$: 5.026,23
À 08/10/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1.0	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO TRAVASSOS						210.745,83	37.537,95	205.719,66	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	405,17	2,25	0,00	2,25	911,63	0,00	911,63	100,00%
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	102,95	36,00	7,27	36,00	3.706,20	748,65	3.706,20	100,00%
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	37,23	72,00	14,54	72,00	2.680,56	541,47	2.680,56	100,00%
1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	28,56	109,61	0,00	109,62	3.130,46	0,00	3.130,60	100,00%
1.5	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M2	10,97	288,70	0,00	288,70	3.167,03	0,00	3.167,03	100,00%
1.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	60,34	364,60	0,00	364,60	21.999,96	0,00	21.999,96	100,00%
1.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	64,42	305,90	0,00	305,90	19.706,07	0,00	19.706,07	100,00%
1.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	70,71	504,64	0,00	504,64	35.683,09	0,00	35.683,09	100,00%
1.9	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	18,44	27,69	0,00	27,69	510,60	0,00	510,60	100,00%
1.10	PISO PODOTÁTIL DE ALÉRTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO 40 x 40 x 2,5cm, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	159,94	4,64	0,00	0,00	742,12	0,00	0,00	0,00%
1.11	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	M	269,55	61,90	0,00	61,90	16.685,14	0,00	16.685,14	100,00%

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:0796303142


Assinado de forma digital por
ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2024.10.08 11:46:07
-03'00'

César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat 543

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1.12	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	145,85	18,00	0,00	18,00	2.625,30	0,00	2.625,30	100,00%
1.13	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	4,07	36,00	0,00	36,00	146,52	0,00	146,52	100,00%
1.14	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	38,56	36,00	0,00	36,00	1.388,16	0,00	1.388,16	100,00%
1.15	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	10,04	36,00	0,00	36,00	361,44	0,00	361,44	100,00%
1.16	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	14,90	36,00	0,00	36,00	536,40	0,00	536,40	100,00%
1.17	BRINQUEDO - BALANÇO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, 02 LUGARES, COM ASSENTO DE MADEIRA, CORRENTE REVESTIDA C/MANGUEIRA PLÁSTICA TRANSP., FIXADO EM TUBO FERRO GALV. 4"	UN	3.574,05	1,00	0,00	1,00	3.574,05	0,00	3.574,05	100,00%
1.18	BRINQUEDO - LABIRINTO (TREPA-TREPA) EM TUBO FERRO GALV D=1 1/2" NA HORIZONTAL E D=1 1/2" NA VERTICAL. DIM:1,54X1,54X2,04M, REF: SERGIPARK OU SIMILAR	UN	3.876,83	1,00	0,00	1,00	3.876,83	0,00	3.876,83	100,00%
1.19	BRINQUEDO - GÂNGORRA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" E 4" E ASSENTO DE MADEIRA, COM 03 PRANCHAS	UN	4.920,13	1,00	0,00	1,00	4.920,13	0,00	4.920,13	100,00%
1.20	ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	2.759,68	2,00	0,00	2,00	5.519,36	0,00	5.519,36	100,00%
1.21	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	1.266,16	3,00	0,00	0,00	3.798,48	0,00	0,00	0,00%
1.22	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	5.833,09	1,00	1,00	1,00	5.833,09	5.833,09	5.833,09	100,00%
1.23	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	6.153,95	2,00	2,00	2,00	12.307,90	12.307,90	12.307,90	100,00%
1.24	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	3.886,68	1,00	1,00	1,00	3.886,68	3.886,68	3.886,68	100,00%
1.25	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	4.623,87	2,00	2,00	2,00	9.247,74	9.247,74	9.247,74	100,00%

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2024.10.08 11:46:15
-03'00'


César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat 543

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1.26	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	4.972,42	1,00	1,00	1,00	4.972,42	4.972,42	4.972,42	100,00%
1.27	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	116,07	13,00	0,00	13,00	1.508,91	0,00	1.508,91	100,00%
1.28	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	122,42	1,00	0,00	0,00	122,42	0,00	0,00	0,00%
1.29	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	167,17	1,00	0,00	0,00	167,17	0,00	0,00	0,00%
1.30	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	167,17	1,00	0,00	0,00	167,17	0,00	0,00	0,00%
1.31	RELÊ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	28,95	1,00	0,00	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00%
1.32	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,02	1,00	0,00	1,00	15,02	0,00	15,02	100,00%
1.33	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,08	2,00	0,00	2,00	38,16	0,00	38,16	100,00%
1.34	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,48	8,00	0,00	8,00	83,84	0,00	83,84	100,00%
1.35	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,69	13,76	0,00	13,76	147,09	0,00	147,09	100,00%
1.36	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,47	1,58	0,00	1,58	19,70	0,00	19,70	100,00%
1.37	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,43	12,77	0,00	12,77	171,50	0,00	171,50	100,00%
1.38	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,54	116,51	0,00	116,51	1.111,50	0,00	1.111,50	100,00%
1.39	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,80	42,12	0,00	42,12	328,53	0,00	328,53	100,00%
1.40	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,46	2,00	0,00	2,00	14,92	0,00	14,92	100,00%
1.41	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,53	4,00	0,00	4,00	38,12	0,00	38,12	100,00%
1.42	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,95	16,00	0,00	16,00	95,20	0,00	95,20	100,00%

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:079630314
29

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA:07963031429
Dados: 2024.10.08 11:46:23
-03'00'


César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat 543

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1.43	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2.635,44	6,00	0,00	6,00	15.812,64	0,00	15.812,64	100,00%
1.44	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	591,67	4,00	0,00	4,00	2.366,68	0,00	2.366,68	100,00%
1.45	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	680,27	12,00	0,00	12,00	8.163,24	0,00	8.163,24	100,00%
1.46	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	322,85	8,00	0,00	8,00	2.582,80	0,00	2.582,80	100,00%
1.47	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	48,09	11,00	0,00	11,00	528,99	0,00	528,99	100,00%
1.48	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	UN	11,71	11,00	0,00	11,00	128,81	0,00	128,81	100,00%
1.49	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	136,69	11,00	0,00	11,00	1.503,59	0,00	1.503,59	100,00%
1.50	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,03	3,00	0,00	3,00	39,09	0,00	39,09	100,00%
1.51	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,10	797,99	0,00	797,99	3.271,75	0,00	3.271,75	100,00%
1.52	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	33,88	11,00	0,00	11,00	372,68	0,00	372,68	100,00%
TOTAL							210.745,83	37.537,95	205.719,66	97,62%

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por ITALO
HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429
Dados: 2024.10.08 11:46:31 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

César Marcelino da Silva
Secretário de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

COESA COMÉRCIO E ENGENHARIA EPP
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO



BM 006

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia em condições preventiva, corretiva, reformas e adequações com fornecimento de insumos, equipamentos, peças e mão-de-obra, na forma estabelecida nas planilhas Orçamentárias - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO TRAVASSOS

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE				OBSERVAÇÕES
					MEDIDO NO PERÍODO				
1	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO TRAVASSOS								
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	102,95	36,00	% BM ANTERIOR 79,80%	% BM ATUAL 100,00%	EVOLUÇÃO (%) 20,20%	TOTAL 7,27	De acordo com a evolução da obra
								Total item 1.2 7,27	
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	37,23	72,00	% BM ANTERIOR 79,80%	% BM ATUAL 100,00%	EVOLUÇÃO (%) 20,20%	TOTAL 14,54	De acordo com a evolução da obra
								Total item 1.3 14,54	
1.22	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UN	5.833,09	1,00	QUANTIDADE 1,00			TOTAL 1,00	Vide projeto arquitetônico
								Total item 1.22 1,00	
1.23	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UN	8.153,95	2,00	QUANTIDADE 2,00			TOTAL 2,00	Vide projeto arquitetônico
								Total item 1.23 2,00	
1.24	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UN	3.886,88	1,00	QUANTIDADE 1,00			TOTAL 1,00	Vide projeto arquitetônico
								Total item 1.24 1,00	
1.25	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UN	4.623,87	2,00	QUANTIDADE 2,00			TOTAL 2,00	Vide projeto arquitetônico
								Total item 1.25 2,00	
1.26	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UN	4.972,42	1,00	QUANTIDADE 1,00			TOTAL 1,00	Vide projeto arquitetônico
								Total item 1.26 1,00	

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA:07963031429

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
Mat 543

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

COESA COMÉRCIO E ENGENHARIA EPP
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia em condições preventiva, corretiva, reformas e adequações com fornecimento de insumos, equipamentos, peças e mão-de-obra, na forma estabelecida nas planilhas Orçamentárias - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO TRAVASSOS

VISÃO GERAL DA OBRA



César Marcelino da Silva
Secretário de Obras
543

É OBRIGATORIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por ITALO
HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA:07963031429
Dados: 2024.10.08 11:46:52 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

COESA COMÉRCIO E ENGENHARIA EPP
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO