

**CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS**

PCA DEZESSEIS DE MARÇO

08.825.713/0001-04

Nota de Subempenho

0118/0001

Dados do Fornecedor

Código 570	Nome do Fornecedor CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
Endereço RUA ETELVINA SOARES RIBEIRO		Cidade TIMBAUBA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 10.610.140/0001-35	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 12,28% DO ADITAMENTO QUE TOTALIZA UM ACRÉSCIMO DE 24,91% AO VALOR TOTAL DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS E A EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS – PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.	Valor Bruto R\$: 30.612,31
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 03
10 10 10 01 4.4.90.51.91 01.031.3000.1001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS OBRAS EM ANDAMENTO CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 14/10/2022	Vencimento 14/10/2022	Saldo Anterior:	31.493,16
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação 000028/21	Processo	Valor do Subempenho:	30.612,31
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	30.612,31
			Saldo Atual:	31.493,16

Descontos:

Valor Líquido R\$:

30.612,31

VALOR A SER PAGO R\$ 30.612,31

Deduzido da dotação própria 14/10/2022 RAQUEL BARBOSA DE SOUZA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 14/10/2022 Responsável:
Liquidado em :14/10/2022 Responsável pela Liquidação	Pague-se: 14/10/2022 GIDELIO OLIVEIRA PONTES Ord. de Crédito Nº: MARIA REJANE FERREIRA CAVALCANTE Data: 14/10/22

Cheque Nº:

Conta: 185-4

Data: 14/10/2022



Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 30.612,31

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: ____/____/____ Assinatura: _____

		CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS PCA DEZESSEIS DE MARCO 08.825.713/0001-04		Nota de Subempenho 0171/0005	
Dados do Fornecedor					
Código 570		Nome do Fornecedor CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA			
Endereço RUA ETELVINA SOARES RIBEIRO			Cidade TIMBAUBA		U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 10.610.140/0001-35		Banco		Agência	Conta
Especificação do Material ou Serviço					
Descrição do Empenho VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS – PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ORÇAMENTO, QUE INTEGRA AO EDITAL COMO ANEXO I - PROCESSO: Nº 028/2021 NA MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 001/2021. RELATIVO AO 5º (QUINTO) BOLETIM DE EDIÇÃO. RESTADO UM SALDO A SER EMPENHADO EM 2022 NO VALOR DE R\$ 90.821,36.					Valor Bruto R\$: 23.979,52
Código 10 10 10 01 4.4.90.51.99 01.031.3000.1001.0000		Classificação da Despesa Empenhada PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			Ficha: 8002
Dados do Empenho					
Tipo de Empenho EX - Extra		Data da Emissão 14/10/2022		Vencimento 14/10/2022	
Licitação (modalidade) OBRA CONVITE		Nº da Licitação 000028/21		Processo	
Requisição		Documento NOTA FISCAL		Saldo Anterior: 158.531,79	
				Valor do Subempenho: 23.979,52	
				Liquidado até a data: 119.193,30	
				Saldo Atual: 39.338,49	
Descontos: 9012 INSS - PRESTADORES DE SERVICOS 2.402,04				Valor Líquido R\$: 21.577,48	
VALOR A SER PAGO R\$ 21.577,48					
Deduzido da dotação própria 14/10/2022 RAQUEL BARBOSA DE SOUZA Responsável pela Elaboração		Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 14/10/2022 Responsável: 			
Liquidado em :14/10/2022 Responsável pela Liquidação		Pague-se: 14/10/2022  GILCEIROS OLIVEIRA PONTES		Ord. de Crédito Nº: Data: 14/10/2022  MARIA REJANE FERREIRA CAVALCANTE	
Cheque Nº: Conta: 185-4 Data: 14/10/2022		Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 21.577,48 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____			

CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

Nota de Subempenho

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA****SECRETARIA DA FAZENDA****NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Rua Dr. Alcebiades N° 276 - Centro, CEP 55870-000 - TIMBAÚBA - PE TEL.: (81)3631-3485 CNPJ: 11.361.904/0001-69



Número da Nota:

00000104

Competência:

OUT/2022

Data e Hora Emissão:

14/10/2022 08:36:05

Código de Verificação:

QBSN-CA259

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Município de Incidência do ISS:

FERREIROS - PE

Local da Prestação:

FERREIROS - PE

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

SIM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

10.610.140/0001-35

Inscrição Municipal:

524748

Nome/Razão Social:

CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço:

RUA ETELVINA SOARES RIBEIRO, JARDIM PARARA, 123 A

Município:

TIMBAÚBA

UF:

PE

CEP:

55870000

E-mail:

ramostricolor.servcont@gmail.com

TEL:

8136313847**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

08.825.713/0001-04

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

ISENTO

Nome/Razão Social:

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

Endereço:

PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO, 74/76 CENTRO

Município:

FERREIROS

UF:

PE

CEP:

55880000

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE QTDE: 1 - V.UND.: R\$54.591,83 - TOTAL: R\$54.591,83

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE

PROCESSO LICITATORIO N. 028/2021
CARTA CONVITE N. 002/2021BOLETIM DE MEDIÇÃO 005
60% MATERIAL = R\$ 32.755,10
40% MAO DE OBRA = R\$ 21.836,73
TOTAL = R\$ 54.591,83DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0446-4
CONTA CORRENTE - 46.457-0**ATESTO**Atesto(amos) a realização/fornecimento de serviço
e ou produtos conforme especificação da nota fiscal.elexton
Funcionário Responsável
Mat: 110**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 54.591,83**

Atividade Prestada:

Código CNAE:

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
53.499,99	0,00	54.591,83	2,00%	1.091,84
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

611763322293271

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-timbauba/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE FERREIR
Conta Origem:	0877/006/00000185-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.825.713/0001-04

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0446/00000046457-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CONFIANCA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	10.610.140/0001-35
Valor:	R\$ 52.189,79
Valor da Tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	VALOR REF A PART CON
Histórico:	TED

Data de Débito:	14/10/2022
Data da Operação:	14/10/2022
Código da Operação:	00149203
Chave de Segurança:	QJMZRZ2S4M8SNY4C
Operação realizada com sucesso.	



5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 7476 - CENTRO - FERREIROS/PE EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35 RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: PAULO RICARDO VIEIRA DOS SANTOS - CREA 180.872.794-0 PE20220816154 RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA - CREA 160.991.108-3 PE20220827095	PROCESSO LICITATORIO Nº: 028/2021 CARTA CONVITE Nº: 002/2021 CONTRATO Nº: 028/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 249.353,15 ADITIVO DE VALOR: -	ORDEN DE SERVIÇO: 29/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS PRAZO TRANSCORRIDO: 289 DIAS PRAZO RESTANTE: 71 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 005 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 54.591,83 VALOR ACUMULADO: R\$ 149.805,70 % ACUMULADO: 53,34% PERÍODO: 29/09/2022 À 13/10/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 13/10/2022
--	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UD.	V. UNIT.	PLANILHA REPROGRAMADA		8ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 8ª MEDIÇÃO		SALDO	
				Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				5.976,07		2.681,33		4.121,59		1.854,48
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	92,84	4,00	371,36	0,61	56,63	2,14	198,67	1,86	172,69
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	37,81	96,00	3.629,76	14,54	549,75	51,52	1.947,97	44,48	1.681,79
1.3	FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22	M2	452,03	1,00	452,03	1,00	452,03	1,00	452,03	-	-
1.4	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA AF. 05/2018	M2	96,02	15,38	1.522,92	15,38	1.522,92	15,38	1.522,92	-	-
1.0	INFRAESTRUTURA				33.009,48		32.669,18		33.009,48		-
1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:4:8, ESPESURA 5 CM. PREPARO MECÂNICO	M3	39,30	55,66	2.187,43	52,09	2.047,13	55,66	2.187,43	-	-
1.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPa, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANCADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M3	3.278,88	6,09	19.988,37	6,09	19.988,37	6,09	19.988,37	-	-
1.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPa, CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M3	2.813,28	3,16	8.889,96	3,16	8.889,96	3,16	8.889,96	-	-
1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPa, AF. 02/2017	M3	3.021,12	0,65	1.963,72	0,65	1.963,72	0,65	1.963,72	-	-
2.0	FUNDAÇÕES				37.265,68		11.205,92		37.265,68		-
2.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPa, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDAÇÕES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M3	2.820,32	12,47	35.189,39	3,23	9.109,63	12,47	35.189,39	-	-
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO	M3	35,92	58,36	2.096,29	58,36	2.096,29	58,36	2.096,29	-	-
3.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				75.202,02		268,11		45.846,26		29.356,76
3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8 - 1 VEZ	M2	49,47	57,39	2.839,08	-	-	57,39	2.839,08	-	-
3.2	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8 - 12 VEZ	M2	53,22	739,29	39.345,01	-	-	739,29	39.345,01	-	-
3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF. 06/2014	M2	3,86	948,75	3.662,17	69,46	268,11	948,75	3.662,17	-	-
3.4	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	M2	22,84	948,75	21.689,45	-	-	-	-	948,75	21.689,45
3.5	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 36X36CM, TIPO A, PEI 5 ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO	M2	39,15	196,33	7.686,31	-	-	-	-	196,33	7.686,31
4.0	FORRO				8.025,00		-		-		8.025,00
4.1	FORRO EM PLACA DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF. 05/2017_P	M2	37,50	214,00	8.025,00	-	-	-	-	214,00	8.025,00
5.0	PISOS				28.636,28		-		-		28.636,28
5.1	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESURA EM CONCRETO 1:4:8	M2	39,30	158,45	6.227,08	-	-	-	-	158,45	6.227,08
5.2	PISO CERÂMICO ESMALTADO 45 X 45 CM, TIPO A, PEI 5 ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA - 6MM)	M2	48,18	214,00	10.310,52	-	-	-	-	214,00	10.310,52
5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO	M2	47,64	209,88	9.998,68	-	-	-	-	209,88	9.998,68

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por
ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.10.13 17:06:51 -03'00'

eleilton gomes da souza dia
708.909964.40
770



5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE	PROCESSO LICITATORIO Nº: 028/2021	ORDEN DE SERVIÇO: 29/12/2021	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 005
LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 74/76 - CENTRO - FERREIROS/PE	CARTA CONVITE Nº: 002/2021	PRazo DE EXECUÇÃO: 180 DIAS	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 54.591,83
EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35	CONTRATO Nº: 028/2021	PRazo TRANSCORRIDO: 289 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 149.805,70
RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: PAULO RICARDO VIEIRA DOS SANTOS - CREA 160.872.794-0 PE20220816154	VALOR DO CONTRATO: R\$ 249.353,15	PRazo RESTANTE: 71 DIAS	% ACUMULADO: 53,34%
RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA - CREA 160.991.108-3 PE20220827095	ADITIVO DE VALOR: -	ADITIVO DE PRazo: 180 DIAS	PERÍODO: 29/09/2022 À 13/10/2022
			DATA DE ELABORAÇÃO: 13/10/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UD.	V. UNIT.	PLANILHA REPROGRAMADA		5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 5ª MEDIÇÃO		SALDO	
				Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total
6.0	ESQUADRIAS				19.418,96		-		-		19.418,96
6.1	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS	M2	375,06	30,66	11.499,33	-	-	-	-	30,66	11.499,33
6.2	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR SEM ALIZAR, AF. 12/2019	M2	460,20	7,14	3.428,62	-	-	-	-	7,14	3.428,62
6.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAE, ACABAMENTO E CONTAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	M2	557,89	8,05	4.491,01	-	-	-	-	8,05	4.491,01
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				23.437,43		-		-		23.437,43
7.1	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SEÇÃO PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	PT	17,96	25,00	448,75	-	-	-	-	25,00	448,75
7.2	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE DUAS SEÇÕES PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	PT	29,99	2,00	59,98	-	-	-	-	2,00	59,98
7.3	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SEÇÃO CONJUGADA COM TOMADA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	PT	19,65	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF. 01/2016	PT	176,33	60,00	10.579,80	-	-	-	-	60,00	10.579,80
7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	3,11	500,00	1.555,00	-	-	-	-	500,00	1.555,00
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	6,26	600,00	3.756,00	-	-	-	-	600,00	3.756,00
7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	7,67	200,00	1.534,00	-	-	-	-	200,00	1.534,00
7.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	8,67	300,00	2.601,00	-	-	-	-	300,00	2.601,00
7.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	LN	82,94	35,00	2.902,90	-	-	-	-	35,00	2.902,90
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS				9.566,55		-		-		9.566,55
8.1	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE	PT	71,12	8,00	568,96	-	-	-	-	8,00	568,96
8.2	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO OU MICTÓRIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ATÉ A COLUNA OU SUB-COLETOR	PT	94,92	5,00	474,60	-	-	-	-	5,00	474,60
8.3	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ATÉ A COLUNA OU SUB-COLETOR	PT	103,42	3,00	310,26	-	-	-	-	3,00	310,26
8.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVERIO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	UN	425,90	3,00	1.277,70	-	-	-	-	3,00	1.277,70
8.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVERIO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	UN	181,85	3,00	545,55	-	-	-	-	3,00	545,55
8.6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50X0,60 M, PARA PIA DE COZINHA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	758,67	1,00	758,67	-	-	-	-	1,00	758,67
8.7	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO, DE 1,20X0,60 M, COM CUBA INTEGRADA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	263,61	1,00	263,61	-	-	-	-	1,00	263,61
8.8	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO DIAM. DE 1/2 POL., COM AQUECEDOR, REF. 1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	69,26	5,00	346,30	-	-	-	-	5,00	346,30
8.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	18,46	200,00	3.692,00	-	-	-	-	200,00	3.692,00

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por
ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.10.13 17:07:01 -03'00'

clerton gomes de sauza pia
708.909.964.40
710



5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 7476 - CENTRO - FERREIROS/PE EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35 RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: PAULO RICARDO VIEIRA DOS SANTOS - CREA 180.872.794-3 PE20220816154	PROCESSO LICITATORIO Nº: 028/2021 CARTA CONVITE Nº: 002/2021 CONTRATO Nº: 028/2021 VALOR DO CONTRATO: R\$ 249.353,15	ORDEN DE SERVIÇO: 29/12/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS PRAZO TRANSCORRIDO: 289 DIAS PRAZO RESTANTE: 71 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 005 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 54.591,83 VALOR ACUMULADO: R\$ 148.805,70 % ACUMULADO: 53,34% PERÍODO: 29/09/2022 À 13/10/2022 DATA DE ELABORAÇÃO: 13/10/2022
RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA - CREA 160.991.106-3 PE20220827095	ADITIVO DE VALOR: -		

ITEM	DESCRIÇÃO	UD.	V. UNIT.	PLANILHA REPROGRAMADA		5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 5ª MEDIÇÃO		SALDO	
				Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total
8.10	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2" INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	55,70	4,00	222,80	-	-	-	-	4,00	222,80
8.11	CURVA EM 90º PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,05	60,00	543,60	-	-	-	-	60,00	543,60
8.12	TÊ PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	11,25	50,00	562,50	-	-	-	-	50,00	562,50
9.0	PINTURA				10.202,55	-	-	-	-		10.202,55
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 06/2014	M2	15,90	641,67	10.202,55	-	-	-	-	641,67	10.202,55
10.0	COBERTURA				8.759,30		2.736,74		8.759,30		-
10.1	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM, 6MM DE ESPESSURA, SENDO A ÁREA MEDIDA NA PROJEÇÃO HORIZONTAL	M2	47,53	136,80	6.502,10	47,21	2.243,89	136,80	6.502,10	-	-
10.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	16,50	136,80	2.257,20	29,87	492,85	136,80	2.257,20	-	-
11.0	LAJE				19.164,76		3.291,91		19.164,76		-
11.1	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PIPISO - VÃO ACIMA DE 4,81M	M2	138,37	137,51	19.164,76	23,62	3.291,91	137,51	19.164,76	-	-
12.0	ACESSIBILIDADE				2.643,60		-		-		2.643,60
12.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF. 04/2019-P	M	90,95	12,00	1.091,40	-	-	-	-	12,00	1.091,40
12.2	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	M	240,21	3,00	720,63	-	-	-	-	3,00	720,63
12.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	M	277,19	3,00	831,57	-	-	-	-	3,00	831,57
13.0	DIVERSOS				1.638,64		1.638,64		1.638,64		-
13.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUIÇOS MADIDOS	M3	227,59	7,20	1.638,64	7,20	1.638,64	7,20	1.638,64	-	-
VALOR TOTAL BM 05: CINQUENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS				R\$	280.846,31	TOTAL 5ª MEDIÇÃO	R\$ 54.591,83	TOTAL ACUMULADO	R\$ 148.805,70	TOTAL SALDO	R\$ 131.040,61

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA
07963031429

Assinado de forma digital por
ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.10.13 17:07:11
-03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
CPF: 708-909-964-40
MAT: 110


CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
RESPONSÁVEL
CNPJ: 10.610.140/0001-35
CONFIANÇA PROJETOS
E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Estelina Soares Ribeiro, 123-A
Timbaúba-PE / CEP: 55870-000



CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

MEMORIA DE CALCULO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE

LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 74/76 - CENTRO - FERREIROS/PE

EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35

DATA DE ELABORAÇÃO: 13/10/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
I	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES <i>Proporcional ao andamento da obra</i>	H	4,00	15,15%			0,61
						Total item 1.1	0,61
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES <i>Proporcional ao andamento da obra</i>	H	96,00	15,15%			14,54
						Total item 1.2	14,54
1.3	FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22	M2		1,00		1,00	1,00
						Total item 1.3	1,00
1.4	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2		6,15		2,50	15,38
						Total item 1.4	15,38
1.0	INFRAESTRUTURA						
1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:4:8, ESPESURA 5 CM, PREPARO MECÂNICO <i>Saldo dos serviços</i>	M3		Projeto básico 55,66	Acumulado nos boletins anteriores 3,57		52,09
						Total item 1.1	52,09
1.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. <i>Pilares até 1ª laje</i> <i>Pilares frontais</i> <i>Pilares acima da 1ª laje</i> <i>Cisterna</i>	M3	26,00 2,00 4,00 6,00	0,15 0,15 0,15 0,15	0,30 0,30 0,30 0,30	4,20 2,50 3,00 1,50	4,91 0,23 0,54 0,41
						Total item 1.2	6,09
1.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. <i>Perímetro das vigas</i> <i>Cisterna</i>	M3		112,40 10,00	0,09 0,25	0,25 0,25	2,53 0,63
						Total item 1.3	3,16
1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA, AF_02/2017 <i>Escada de concreto</i>	M3		3,60	1,20	0,15	0,65
						Total item 1.4	0,65
2.0	FUNDAÇÕES						
2.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDAÇÕES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM <i>Saldo dos serviços</i>	M3		Projeto básico 12,47	Acumulado nos boletins anteriores 9,24		3,23
						Total item 2.1	3,23
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. <i>Sapatas isoladas</i> <i>Radier - perímetro</i> <i>Cisterna</i>	M3	26,00	1,00 112,40 2,20	1,00 0,30 2,60	1,50 0,30 1,50	39,00 10,12 9,24
						Total item 2.2	58,36
3.0	PAREDES E REVESTIMENTOS						
3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF_06/2014 <i>Saldo dos serviços</i>	M2		Projeto básico 948,75	Acumulado nos boletins anteriores 879,29		69,46
						Total item 3.3	69,46
10.0	COBERTURA						
10.1	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM, 6MM DE ESPESURA, SENDO A ÁREA MEDIDA NA PROJEÇÃO HORIZONTAL	M2		Projeto básico 136,80	Acumulado nos boletins anteriores 89,59		47,21
						Total item 10.1	47,21
10.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019 <i>Saldo dos serviços</i>	M2		Projeto básico 136,80	Acumulado nos boletins anteriores 106,93		29,87
						Total item 10.2	29,87
11.0	LAJE						
11.1	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PISO - VÃO ACIMA DE 4,81M	M2		Projeto básico 137,51	Acumulado nos boletins anteriores 113,89		23,62
						Total item 11.1	23,62

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429

Assinado de forma digital por ÍTALO
HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.10.13 17:07:21 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL
DE FERREIROS

MEMORIA DE CALCULO
5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE

LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 74/76 - CENTRO - FERREIROS/PE

EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35

DATA DE ELABORAÇÃO: 13/10/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
13.0	DIVERSOS						
13.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS	M3		12,00	0,20	3,00	7,20
						Total item 13.1	7,20

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por
ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA 07963031429

Dados: 2022.10.13 17:07:50 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

M. Margarida Pereira Dias
CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
RESPONSÁVEL

CPF: 708-909-964-40

MAT: 210



**CÂMARA MUNICIPAL
DE FERREIROS**

**MEMÓRIA FOTOGRÁFICA
5º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE
LOCAL: PRAÇA DEZESEIS DE MARÇO - 74/76 - CENTRO - FERREIROS/PE
EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35
DATA DE ELABORAÇÃO: 13/10/2022



ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429

Assinado de forma digital por
ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.10.13 17:08:06 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE
LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 74/76 - CENTRO - FERREIROS/PE
EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35
DATA DE ELABORAÇÃO: 13/10/2022



ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA

07963031429

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.10.13 17:08:17
+03'00

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

claverton
CPF: 708-909-964-40
MAT: 110

M: Margarida Pereira Uva
CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
RESPONSÁVEL

CNPJ: 10.610.140/0001-35
CONFIANÇA PROJETOS
E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Estelvina Soares Ribeiro, 123-A
Timbaba-PE / CEP 55870-000