

**CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS**

PCA DEZESSEIS DE MARÇO

08.825.713/0001-04

Nota de Subempenho

0171/0007

Dados do Fornecedor

Código 570	Nome do Fornecedor CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
Endereço RUA ETELVINA SOARES RIBEIRO	Cidade TIMBAUBA	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 10.610.140/0001-35	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS – PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ORÇAMENTO, QUE INTEGRA AO EDITAL COMO ANEXO I - PROCESSO: Nº 028/2021 NA MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 001/2021. RELATIVO AO 7º (SÉTIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. RESTADO UM SALDO A SER EMPENHADO EM 2022 NO VALOR DE R\$ 90.821,36.	Valor Bruto R\$: 15.483,33
---	--

Código 10 10 10 01 4.4.90.51.99 01.031.3000.1001.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	Ficha: 8002
--	---	--------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 10/11/2022	Vencimento 11/11/2022	Saldo Anterior:	158.531,79
Licitação (modalidade) OBRA CONVITE	Nº da Licitação 000028/21	Processo	Valor do Subempenho:	15.483,33
Requisição	Documento NOTA FISCAL		Liquidado até a data:	158.531,79
			Saldo Atual:	0,00

Descontos: 9012 INSS - PRESTADORES DE SERVICOS 711,91	Valor Liquido R\$: 14.771,42
--	---

VALOR A SER PAGO R\$ 14.771,42

Deduzido da dotação própria 10/11/2022 RAQUEL BARBOSA DE SOUZA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 10/11/2022 Responsável:
Liquidado em 10/11/2022 Responsável pela Liquidação	Pague-se: 10/11/2022 Ord. de Crédito Nº: Data: 10/11/22 MÁRIA DE JANE FERREIRA CAVALCANTE

Cheque Nº: Conta: 185-4 Data: 10/11/2022	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 14.771,42 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
---	--

	CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS PCA DEZESSEIS DE MARCO 08.825.713/0001-04	Nota de Subempenho 0118/0002
--	--	---

Dados do Fornecedor

Código 570	Nome do Fornecedor CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
Endereço RUA ETELVINA SOARES RIBEIRO		Cidade TIMBAUBA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 10.610.140/0001-35	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ADITAMENTO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS E A EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. RELATIVO A PARTE DO 7º (SÉTIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.	Valor Bruto R\$: 696,52
---	---

Código 10 10 10 01 4.4.90.51.91 01.031.3000.1001.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS OBRAS EM ANDAMENTO CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	Ficha: 03
--	--	------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 10/11/2022	Vencimento 11/11/2022	Saldo Anterior: 31.493,16
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação 000028/21	Processo	Valor do Subempenho: 696,52
Requisição	Documento		Liquidado até a data: 31.308,83
			Saldo Atual: 184,33

Descontos:	Valor Liquidado R\$: 696,52
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$	696,52
-----------------------------	---------------

Deduzido da dotação própria 10/11/2022 RAQUEL BARBOSA DE SOUZA Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 10/11/2022	
Liquidado em :10/11/2022 Responsável pela Liquidação	Pague-se: 10/11/2022 GILCENO OLIVEIRA PONTES	Responsável Ord. de Crédito Nº: Data: 10/11/22 MARIA REJANE FERREIRA CAVALCANTE

Cheque Nº: Conta: 185-4 Data: 10/11/2022	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 696,52 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
---	---

CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

Nota de Subempenho

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA****SECRETARIA DA FAZENDA****NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Rua Dr. Alcebiades N° 276 - Centro, CEP 55870-000 - TIMBAÚBA - PE TEL.:
(81)3631-3485 CNPJ: 11.361.904/0001-69



Número da Nota:

00000106

Competência:

NOV/2022

Data e Hora Emissão:

10/11/2022 09:20:23

Código de Verificação:

T13R-QCVSY

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Município de Incidência do ISS:

FERREIROS - PE

Local da Prestação:

FERREIROS - PE

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

SIM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

10.610.140/0001-35

Inscrição Municipal:

524748

Nome/Razão Social:

CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço:

RUA ETELVINA SOARES RIBEIRO, JARDIM PARARA. 123 A

Município:

TIMBAÚBA

UF:

PE

CEP:

55870000

E-mail:

ramostricolor.servcont@gmail.com

TEL:

8136313847**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

08.825.713/0001-04

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

ISENTO

Nome/Razão Social:

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

Endereço:

PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO, 74/76 CENTRO

Município:

FERREIROS

UF:

PE

CEP:

55880000

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE #QTD: 1 - V.UND.: R\$16.179,85 - TOTAL: R\$16.179,85

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE

PROCESSO LICITATORIO N. 028/2021
CARTA CONVITE N. 002/2021BOLETIM DE MEDIÇÃO 007
60% MATERIAL = R\$ 9.707,91
40% MÃO DE OBRA = R\$ 6.471,94
TOTAL = R\$ 16.179,85DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0446-4
CONTA CORRENTE - 45.457-9**ATESTO**

Atesto(amos) a realização/omissão de serv^o
e cu produtos conforme especificação da nota fiscal.

elvis
Funcionário Responsável

Mot: 110

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.179,85

Atividade Prestada:

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Código CNAE:

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
15.856,25	0,00	16.179,85	2,00%	323,60
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

510406887280284

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-timbauba/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE FERREIR
Conta Origem:	0877/006/00000185-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.825.713/0001-04

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0446/46457-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CONFIANCA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ	10.610.140/0001-35
Valor:	R\$15.467,94
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	VALOR REF SERV OBRA CAMAR
Histórico:	VALOR REFERENTE A SETIMA MEDICAO DA OBRA DA CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

Data de Débito:	10/11/2022
Data da Operação:	10/11/2022
Código da Operação:	00145846
Chave de Segurança:	NR1A6ZEMJ8NKWJL5

CPFs Autorizadores:	
	064.266.764-03
	050.039.284-67

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



7º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 028/2021	ORDEN DE SERVIÇO: 29/12/2021	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 007
LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 74/6 - CENTRO - FERREIROS/PE	CARTA CONVITE Nº: 002/2021	PRazo DE EXECUÇÃO: 180 DIAS	VALOR TOTAL DO EM: R\$ 16.179,85
EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35	CONTRATO Nº: 028/2021	PRazo TRANSCORRIDO: 316 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 189.840,73
RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: PAULO RICARDO VIEIRA DOS SANTOS - CREA 180.872.794-0 PE20220816154	VALOR DO CONTRATO: R\$ 249.353,15	PRazo RESTANTE: 44 DIAS	% ACUMULADO: 67,60%
RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA - CREA 160.991.108-3 PE20220827095	ADITIVO DE VALOR: R\$ 31.493,16	ADITIVO DE PRazo: 180 DIAS	PERÍODO: 26/10/2022 À 09/11/2022
			DATA DE ELABORAÇÃO: 09/11/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UD.	V. UNIT.	PLANILHA REPROGRAMADA		7ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 7ª MEDIÇÃO		SALDO	
				Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				5.976,07		230,43		4.691,75		1.284,32
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	92,84	4,00	371,36	0,23	21,35	2,71	251,59	1,29	119,77
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	37,81	98,00	3.629,76	5,53	209,06	65,25	2.465,21	30,80	1.164,55
1.3	FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22.	M2	452,03	1,00	452,03	-	-	1,00	452,03	-	-
1.4	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	99,02	15,38	1.522,92	-	-	15,38	1.522,92	-	-
2.0	INFRAESTRUTURA				33.009,48		-		33.009,48		-
2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:4:8, ESPESURA 5 CM, PREPARO MECÂNICO	M3	39,30	55,66	2.187,43	-	-	55,66	2.187,43	-	-
2.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPa CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	3.278,86	6,09	19.968,37	-	-	6,09	19.968,37	-	-
2.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPa CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	2.813,28	3,16	8.889,96	-	-	3,16	8.889,96	-	-
2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPa. AF_02/2017	M3	3.021,12	0,65	1.963,72	-	-	0,65	1.963,72	-	-
2.5											
2.6											
2.7											
2.8											
2.9											
3.0	FUNDAÇÕES				37.265,68		-		37.265,68		-
3.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPa CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDAÇÕES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	2.820,32	12,47	35.169,39	-	-	12,47	35.169,39	-	-
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	35,92	58,36	2.096,29	-	-	58,36	2.096,29	-	-
3.3											
3.4											
3.5											
3.6											
3.7											
3.8											
3.9											
3.10											
3.11	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8 - 1 VEZ.	M2	49,47	57,39	2.839,08	-	-	57,39	2.839,08	-	-
3.12	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8 - 1/2 VEZ.	M2	53,22	739,29	39.345,01	-	-	739,29	39.345,01	-	-
3.13	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	3,66	948,75	3.662,17	-	-	948,75	3.662,17	-	-
3.14	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	22,84	948,75	21.669,45	-	-	948,75	21.669,45	-	-
3.15	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 30x30CM, TIPO A, PEIS, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO	M2	33,15	195,33	7.686,31	-	-	-	-	195,33	7.686,31
4.0	FORRO				8.025,00		-		-		8.025,00
4.1	FORRO EM PLACA DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	37,50	214,00	8.025,00	-	-	-	-	214,00	8.025,00
5.0	PISOS				26.536,28		11.226,42		11.226,42		15.309,86
5.1	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESURA EM CONCRETO 1:4:8	M2	39,30	158,45	6.227,08	158,45	6.227,08	158,45	6.227,08	-	-
5.2	PISO CERÂMICO ESMALTADO 45 X 45 CM, TIPO A, PEIS ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESP. DA JUNTA - 6MM).	M2	46,18	214,00	10.310,52	-	-	-	-	214,00	10.310,52
5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA) EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO	M2	47,64	209,88	9.999,66	104,94	4.999,34	104,94	4.999,34	104,94	4.999,34

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA
07963031429

Assinado de forma digital por
ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.11.09 19:44:34
+03'00'

elinton gomes dos santos
708.909.964.40
770



7º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 028/2021	ORDEM DE SERVIÇO: 29/12/2021	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 007
LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 74/6 - CENTRO - FERREIROS/PE	CARTA CONVITE Nº: 002/2021	PRazo DE EXECUÇÃO: 180 DIAS	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 16.179,85
EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35	CONTRATO Nº: 028/2021	PRazo TRANSCORRIDO: 316 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 189.840,73
RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: PAULO RICARDO VIEIRA DOS SANTOS - CREA 180.872.794-0 PE20220816/54	VALOR DO CONTRATO: R\$ 249.353,15	PRazo RESTANTE: 44 DIAS	% ACUMULADO: 67,60%
RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA - CREA 160.991.108-3 PE20220827095	ADITIVO DE VALOR: R\$ 31.493,16	ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS	PERÍODO: 26/10/2022 À 09/11/2022
			DATA DE ELABORAÇÃO: 09/11/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UD.	V. UNIT.	PLANILHA REPROGRAMADA		7ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 7ª MEDIÇÃO		SALDO	
				Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total
6.0	ESQUADRIAS				19.418,96		-		-		19.418,96
6.1	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	M2	375,06	30,66	11.499,33	-	-	-	-	30,66	11.499,33
6.2	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR SEM ALIZAR, AF. 12/2019	M2	480,20	7,14	3.428,62	-	-	-	-	7,14	3.428,62
6.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	M2	557,89	8,05	4.491,01	-	-	-	-	8,05	4.491,01
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				23.437,43		4.723,00		4.723,00		18.714,43
7.1	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SEÇÃO PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	PT	17,95	25,00	448,75	-	-	-	-	25,00	448,75
7.2	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE DUAS SEÇÕES PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	PT	29,99	2,00	59,98	-	-	-	-	2,00	59,98
7.3	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SEÇÃO CONJUGADA COM TOMADA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	PT	19,85	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF. 01/2016	PT	176,33	60,00	10.579,80	-	-	-	-	60,00	10.579,80
7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	3,11	500,00	1.555,00	250,00	777,50	250,00	777,50	250,00	777,50
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,9/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	6,26	600,00	3.756,00	300,00	1.878,00	300,00	1.878,00	300,00	1.878,00
7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,9/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	7,67	200,00	1.534,00	100,00	767,00	100,00	767,00	100,00	767,00
7.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC DN 25MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	8,67	300,00	2.601,00	150,00	1.300,50	150,00	1.300,50	150,00	1.300,50
7.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	82,94	35,00	2.902,90	-	-	-	-	35,00	2.902,90
8.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS				9.566,56		-		1.846,00		7.720,56
8.1	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE	PT	71,12	8,00	568,96	-	-	-	-	8,00	568,96
8.2	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO OU MICTÓRIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR	PT	94,92	5,00	4.746,00	-	-	-	-	5,00	4.746,00
8.3	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ATÉ A COLUNA OU SUB-COLETOR	PT	103,42	3,00	310,26	-	-	-	-	3,00	310,26
8.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	UN	425,90	3,00	1.277,70	-	-	-	-	3,00	1.277,70
8.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO SIMPLES, GRANDE SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	UN	181,85	3,00	545,55	-	-	-	-	3,00	545,55
8.6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50X0,60 M, PARA PIA DE COZINHA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	758,67	1,00	758,67	-	-	-	-	1,00	758,67
8.7	BANCADA DE MARMÔRE SINTÉTICO, DE 1,20X0,80 M, COM CUBA INTEGRADA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	263,61	1,00	263,61	-	-	-	-	1,00	263,61
8.8	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL., COM AREJADOR, REF. 1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	69,26	5,00	346,30	-	-	-	-	5,00	346,30
8.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	18,46	200,00	3.692,00	-	-	100,00	1.846,00	100,00	1.846,00

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA
07963031429

Assinado de forma digital por
ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.11.09 19:44:45
-03'00"

eleilton gama no sauzo dia

708.909.964.40

770



7º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 028/2021	ORDEM DE SERVIÇO: 29/12/2021	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 007
LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 7476 - CENTRO - FERREIROS/PE	CARTA CONVITE Nº: 002/2021	PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 16.179,85
EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35	CONTRATO Nº: 028/2021	PRAZO TRANSCORRIDO: 316 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 189.840,73
RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: PAULO RICARDO VIEIRA DOS SANTOS - CREA 180.872.794-0 PE20220816154	VALOR DO CONTRATO: R\$ 249.353,15	PRAZO RESTANTE: 44 DIAS	% ACUMULADO: 67,60%
RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA - CREA 160.991.108-3 PE20220827095	ADITIVO DE VALOR: R\$ 31.493,16	ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS	PERÍODO: 26/10/2022 À 09/11/2022
		DATA DE ELABORAÇÃO:	09/11/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UD.	V. UNIT.	PLANILHA REPROGRAMADA		7ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 7ª MEDIÇÃO		SALDO	
				Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total
8.10	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	55,70	4,00	222,80	-	-	-	-	4,00	222,80
8.11	CURVA EM 90°, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,08	60,00	543,60	-	-	-	-	60,00	543,60
8.12	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	11,25	50,00	562,50	-	-	-	-	50,00	562,50
9.0	PINTURA				10.202,55	-	-	-	-		10.202,55
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	M2	15,90	641,67	10.202,55	-	-	-	-	641,67	10.202,55
10.0	COBERTURA				8.759,30	-	-	-	-		8.759,30
10.1	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIV. 5MM DE ESPESURA, SENDO A ÁREA MEDIDA NA PROJEÇÃO HORIZONTAL	M2	47,53	136,80	6.502,10	-	-	136,80	6.502,10	-	-
10.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M2	16,50	136,80	2.257,20	-	-	136,80	2.257,20	-	-
11.0	LAJE				19.164,76	-	-	-	-		19.164,76
11.1	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PISO - VÃO ACIMA DE 4,81M	M2	139,37	137,51	19.164,76	-	-	137,51	19.164,76	-	-
12.0	ACESSIBILIDADE				2.643,60	-	-	-	-		2.643,60
12.1	CORRIVÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2" EM ALUMÍNIO, AF. 04/2019-P	M	90,95	12,00	1.091,40	-	-	-	-	12,00	1.091,40
12.2	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	M	240,21	3,00	720,53	-	-	-	-	3,00	720,53
12.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	M	277,19	3,00	831,57	-	-	-	-	3,00	831,57
13.0	DIVERSOS				1.638,64	-	-	-	-		1.638,64
13.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS.	M3	227,59	7,20	1.638,64	-	-	7,20	1.638,64	-	-
VALOR TOTAL BM 06: DEZESSEIS MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS					R\$ 280.846,31	TOTAL 7ª MEDIÇÃO	R\$ 16.179,85	TOTAL ACUMULADO	R\$ 189.840,73	TOTAL SALDO	R\$ 91.00

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA
07963031429

Assinado de forma digital
por ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429
Dados: 2022.11.09 19:44:54
+03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

CPF: 708-909-964-40

MAT: 110

CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
RESPONSÁVEL



CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

MEMÓRIA DE CÁLCULO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE
LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 74/76 - CENTRO - FERREIROS/PE
EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35
DATA DE ELABORAÇÃO: 09/11/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
I	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						
I.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Proporcional ao andamento da obra	H	4,00	5,76%			0,23
						Total item I.1	0,23
I.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Proporcional ao andamento da obra	H	98,00	5,76%			5,53
						Total item I.2	5,53
5.0	PSOS						
5.1	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 148 Vide projeto básico - serviço concluído	M2		158,45			158,45
						Total item 5.1	158,45
5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E Serviço em execução - finalizado no pavimento superior	M2	50,00%	209,88			104,94
						Total item 5.3	104,94
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - Vide projeto básico - serviço em execução	M	50,00%	500,00			250,00
						Total item 7.5	250,00
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 Vide projeto básico - serviço em execução	M	50,00%	600,00			300,00
						Total item 7.6	300,00
7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 Vide projeto básico - serviço em execução	M	50,00%	200,00			100,00
						Total item 7.7	100,00
7.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 Vide projeto básico - serviço em execução	M	50,00%	300,00			150,00
						Total item 7.8	150,00

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por
ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.11.09 19:45:04 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
RESPONSÁVEL

CPF: 708-909-964-40
MAT: 120



CÂMARA MUNICIPAL
DE FERREIROS

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA
7º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE
LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 7476 - CENTRO - FERREIROS/PE
EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35
DATA DE ELABORAÇÃO: 09/11/2022



ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por
ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.11.09 19:45:15 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

Claveston
NAT: 110

CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
RESPONSÁVEL



7º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 028/2021	ORDEN DE SERVIÇO: 29/12/2021	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 007
LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 7476 - CENTRO - FERREIROS/PE	CARTA CONVITE Nº: 002/2021	PRazo DE EXECUÇÃO: 180 DIAS	VALOR TOTAL DO EM: R\$ 16.178,85
EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35	CONTRATO Nº: 028/2021	PRazo TRANSCORRIDO: 316 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 189.840,73
RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: PAULO RICARDO VIEIRA DOS SANTOS - CREA 180.872.794-0 PE20220816154	VALOR DO CONTRATO: R\$ 249.353,15	PRazo RESTANTE: 44 DIAS	% ACUMULADO: 67,60%
RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA - CREA 160.991.108-3 PE20220827095	ADITIVO DE VALOR: R\$ 31.493,16	ADITIVO DE PRazo: 180 DIAS	PERÍODO: 26/10/2022 À 09/11/2022
			DATA DE ELABORAÇÃO: 09/11/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UD.	V. UNIT.	PLANEJADA REPROGRAMADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO		BALDO	
				Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				6.876,97		230,43		6.899,73		1.294,32
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	92,84	4,00	371,36	0,23	21,35	2,71	251,59	1,26	119,77
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	37,81	96,00	3.629,76	5,53	209,08	65,20	2.465,21	30,80	1.164,55
1.3	FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22	M2	452,03	1,00	452,03	-	-	1,00	452,03	-	-
1.4	TAPEME COM COMPENSADO DE MADEIRA AF. 05/2018	M2	99,02	15,38	1.522,92	-	-	15,38	1.522,92	-	-
1.0	INFRAESTRUTURA				33.909,48		-		33.909,48		-
1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:4:8, ESPESURA 5 CM, PREPARO MECÂNICO	M3	39,30	55,86	2.187,43	-	-	55,86	2.187,43	-	-
1.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANCADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	3.278,88	6,09	19.968,37	-	-	6,09	19.968,37	-	-
1.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	2.813,28	3,16	8.889,96	-	-	3,16	8.889,96	-	-
1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA, AF. 02/2017	M3	3.021,12	0,65	1.963,72	-	-	0,65	1.963,72	-	-
2.0	FUNDAÇÕES				37.286,58		-		37.286,58		-
2.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDAÇÕES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M3	2.820,32	12,47	35.169,39	-	-	12,47	35.169,39	-	-
2.2	ESCOVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	35,92	58,36	2.096,29	-	-	58,36	2.096,29	-	-
3.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				76.302,82		-		67.518,71		7.686,31
3.1	ALVENARIA DE TUJOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8 - 1ª VEZ	M2	49,47	57,39	2.838,08	-	-	57,39	2.838,08	-	-
3.2	ALVENARIA DE TUJOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8 - 1ª VEZ	M2	53,22	739,29	38.345,01	-	-	739,29	38.345,01	-	-
3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF. 06/2014	M2	3,86	948,75	3.662,17	-	-	948,75	3.662,17	-	-
3.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	M2	22,84	948,75	21.669,45	-	-	948,75	21.669,45	-	-
3.5	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 30X30CM, TIPO A, PEI 5, ELVANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO	M2	39,15	196,33	7.686,31	-	-	-	-	196,33	7.686,31
4.0	FORRO				8.025,00		-		-		8.025,00
4.1	FORRO EM PLACA DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF. 05/2017_P	M2	37,50	214,00	8.025,00	-	-	-	-	214,00	8.025,00
5.0	PISOS				26.538,28		11.228,42		11.228,42		15.309,86
5.1	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESURA EM CONCRETO 1:4:8	M2	39,30	158,45	6.227,08	158,45	6.227,08	158,45	6.227,08	-	-
5.2	PISO CERÂMICO ESMALTADO 45 X 45 CM, TIPO A, PEI 5 ELVANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESP. DA JUNTA - 6MM)	M2	48,16	214,00	10.310,52	-	-	-	-	214,00	10.310,52
5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO	M2	47,64	209,88	9.999,68	104,94	4.999,34	104,94	4.999,34	104,94	4.999,34

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA
07963031429

Assinado de forma digital por
ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.11.09 19:44:34
-03'00'

Clareta Gomes dos Santos

708.509.964.40

770



7º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 028/2021	ORDEN DE SERVIÇO: 29/12/2021	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 007
LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 7476 - CENTRO - FERREIROS/PE	CARTA CONVITE Nº: 002/2021	PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 16.179,85
EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35	CONTRATO Nº: 028/2021	PRAZO TRANSCORRIDO: 316 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 189.840,73
RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: PAULO RICARDO VIEIRA DOS SANTOS - CREA 180.872.794-0 PE20220816154	VALOR DO CONTRATO: R\$ 249.353,15	PRAZO RESTANTE: 44 DIAS	% ACUMULADO: 67,60%
RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA - CREA 160.991.108-3 PE20220827095	ADITIVO DE VALOR: R\$ 31.493,16	ADITIVO DE PRAZO: 180 DIAS	PERÍODO: 26/10/2022 À 09/11/2022
			DATA DE ELABORAÇÃO: 09/11/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	V. UNID.	PLANILHA PROGRAMADA		EXECUÇÃO		ACUMULADO ATÉ 7ª MEDIÇÃO		SALDO	
				Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total
6.0	ESQUADRIAS				19.418,96						19.418,96
6.1	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS	M2	375,06	30,86	11.499,33	-	-	-	-	30,86	11.499,33
6.2	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR SEM ALIZAR AF 12/2019	M2	480,20	7,14	3.428,62	-	-	-	-	7,14	3.428,62
6.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAE, ACABAMENTO E CONTAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	M2	557,89	8,05	4.491,01	-	-	-	-	8,05	4.491,01
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				21.437,43		4.723,00		4.723,00		18.714,43
7.1	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SEÇÃO PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	PT	17,95	25,00	448,75	-	-	-	-	25,00	448,75
7.2	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE DUAS SEÇÕES PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	PT	29,99	2,00	59,98	-	-	-	-	2,00	59,98
7.3	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SEÇÃO CONJUGADA COM TOMADA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	PT	19,65	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF 01/2016	PT	176,33	60,00	10.579,80	-	-	-	-	60,00	10.579,80
7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	3,11	500,00	1.555,00	250,00	777,50	250,00	777,50	250,00	777,50
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	6,26	600,00	3.756,00	300,00	1.878,00	300,00	1.878,00	300,00	1.878,00
7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	7,67	200,00	1.534,00	100,00	767,00	100,00	767,00	100,00	767,00
7.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	8,67	300,00	2.601,00	150,00	1.300,50	150,00	1.300,50	150,00	1.300,50
7.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UN	82,94	35,00	2.902,90	-	-	-	-	35,00	2.902,90
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS				9.868,68		-		1.848,00		7.720,68
8.1	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE	PT	71,12	8,00	568,96	-	-	-	-	8,00	568,96
8.2	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO OU MICTÓRIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	PT	94,92	5,00	474,60	-	-	-	-	5,00	474,60
8.3	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ATE A COLUNA OU SUB-COLETOR	PT	103,42	3,00	310,26	-	-	-	-	3,00	310,26
8.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	UN	425,90	3,00	1.277,70	-	-	-	-	3,00	1.277,70
8.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	UN	181,85	3,00	545,55	-	-	-	-	3,00	545,55
8.6	BANCADEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50X0,80 M, PARA PIA DE COZINHA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	758,67	1,00	758,67	-	-	-	-	1,00	758,67
8.7	BANCADEIRA DE MARMORE SINTÉTICO, DE 1,20X0,60 M, COM CUBA INTEGRADA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	263,61	1,00	263,61	-	-	-	-	1,00	263,61
8.8	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM DE 1/2 POL., COM AREJADOR, REF 1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	69,26	5,00	346,30	-	-	-	-	5,00	346,30
8.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	18,45	200,00	3.690,00	-	-	100,00	1.848,00	100,00	1.848,00

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA
07963031429

Assinado de forma digital por
ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.11.09 19:44:45
+03'00'

eleutor jonas do senza pia
708.909.964.40
770



7º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 028/2021	ORDEN DE SERVIÇO: 29/12/2021	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 007
LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 74/6 - CENTRO - FERREIROS/PE	CARTA CONVITE Nº: 002/2021	PRazo DE EXECUÇÃO: 180 DIAS	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 16.179,85
EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35	CONTRATO Nº: 028/2021	PRazo TRANSCORRIDO: 316 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 189.840,73
RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO: PAULO RICARDO VIEIRA DOS SANTOS - CREA 180.872.794-0 PE20220816154	VALOR DO CONTRATO: R\$ 249.353,15	PRazo RESTANTE: 44 DIAS	% ACUMULADO: 67,60%
RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA - CREA 160.991.108-3 PE20220827095	ADITIVO DE VALOR: R\$ 31.493,16	ADITIVO DE PRazo: 180 DIAS	PERÍODO: 26/10/2022 À 09/11/2022
			DATA DE ELABORAÇÃO: 09/11/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UD.	V. UNIT.	PLANILHA REPROGRAMADA		7ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 7ª MEDIÇÃO		SALDO	
				Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total
8.10	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO Nº, INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	55,70	4,00	222,80	-	-	-	-	4,00	222,80
8.11	CURVA EM 90°, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,06	60,00	543,60	-	-	-	-	60,00	543,60
8.12	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	11,25	50,00	562,50	-	-	-	-	50,00	562,50
9.0	PINTURA				10.202,55		-		-		10.202,55
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 06/2014	M2	15,90	641,67	10.202,55	-	-	-	-	641,67	10.202,55
10.0	COBERTURA				8.759,30		-		-		8.759,30
10.1	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM, 6MM DE ESPESURA, SENDO A ÁREA MEDIDA NA PROJEÇÃO HORIZONTAL	M2	47,53	136,80	6.502,10	-	-	136,80	6.502,10	-	-
10.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M2	16,50	136,80	2.257,20	-	-	136,80	2.257,20	-	-
11.0	LAJE				19.164,76		-		-		19.164,76
11.1	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PISO - VÃO ACIMA DE 4,81M	M2	139,37	137,51	19.164,76	-	-	137,51	19.164,76	-	-
12.0	ACESSIBILIDADE				2.643,60		-		-		2.643,60
12.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO, AF-04/2019-P	M	90,95	12,00	1.091,40	-	-	-	-	12,00	1.091,40
12.2	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	M	240,21	3,00	720,63	-	-	-	-	3,00	720,63
12.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	M	277,19	3,00	831,57	-	-	-	-	3,00	831,57
13.0	DIVERSOS				1.638,64		-		-		1.638,64
13.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS	M3	227,59	7,20	1.638,64	-	-	7,20	1.638,64	-	-
VALOR TOTAL BM 06: DEZESSEIS MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS				R\$	280.848,31	TOTAL 7ª MEDIÇÃO	R\$	16.179,85	TOTAL ACUMULADO	R\$	189.840,73
						TOTAL SALDO	R\$	91.005,58			

ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA
07963031429

Assinado de forma digital
por ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429
Dados: 2022.11.09 19:44:54
-03'00"

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
CPF: 708-909-904-90
MAT: 710

CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
RESPONSÁVEL
CNPJ 10.610.140/0001-35
CONFIANÇA PROJETOS
E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Estelena Soares Ribeiro, 123-A
Tiracuruá-PE / CEP 55870-000



CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

MEMÓRIA DE CÁLCULO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE

LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 74/76 - CENTRO - FERREIROS/PE

EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35

DATA DE ELABORAÇÃO: 09/11/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR ANTERIOR	VALOR DIFERENÇA
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	5,76%	0,23		0,23
	Proporcional ao andamento da obra						
						Total item 1.1	0,23
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	5,76%	5,53		5,53
	Proporcional ao andamento da obra						
						Total item 1.2	5,53
5.0	PISOS						
5.1	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 148	M2			158,45		158,45
	Vide projeto básico - serviço concluído						
						Total item 5.1	158,45
5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E	M2					
	Serviço em execução - finalizado no pavimento superior		50,00%	209,88	104,94		104,94
						Total item 5.3	104,94
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M					
	Vide projeto básico - serviço em execução		50,00%	500,00	250,00		250,00
						Total item 7.5	250,00
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M					
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		50,00%	600,00	300,00		300,00
	Vide projeto básico - serviço em execução					Total item 7.6	300,00
7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M					
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		50,00%	200,00	100,00		100,00
	Vide projeto básico - serviço em execução					Total item 7.7	100,00
7.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M					
	INSTALADOS EM PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		50,00%	300,00	150,00		150,00
	Vide projeto básico - serviço em execução					Total item 7.8	150,00

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.11.09 19:45:04 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

CPF: 708-905-964-40
MAT: 710

M. Margarida Pereira Dias
CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
RESPONSÁVEL


CNPJ 10.610.140/0001-35
CONFIANÇA PROJETOS
E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Estelina Soares Ribeiro, 123-A
Timbaúba-PE / CEP: 55870-000



CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS - PE
LOCAL: PRAÇA DEZESSEIS DE MARÇO - 74/76 - CENTRO - FERREIROS/PE
EMPRESA CONTRATADA: CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES - CNPJ 10.610.140/0001-35
DATA DE ELABORAÇÃO: 09/11/2022



ÍTALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado de forma digital por
ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429
Dados: 2022.11.09 19:45:15 -03'00'


CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
MAT: 220


CONFIANÇA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
RESPONSÁVEL
CNPJ: 10.610.140/0001-35
CONFIANÇA PROJETOS
E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Estelina Soares Ribeiro, 123-A
Timbaúba-PE / CEP: 55870-000