

BOLETIM DE MEDIÇÃO

001



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 01/08/2022

VALOR DA MEDIÇÃO: 8.135,02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS (MATERIAIS APLICADOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDADA NAS PLANILHAS E SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI, NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS - PSF IV - DIOGENES FELIX DE PAIVA

CONTRATO: 023/2022 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico 018/2021 **PRAZOS DE EXEC.:** 29/11/2021 29/11/2022

ORDEM DE SERVIÇOS: 29/11/2021 **PRAZO (DIAS):** 365 **ADITIVO (DIAS):**

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA

PROPRIETÁRIO: JAILSON JOSÉ DA SILVA

CNPJ: 03.671.887/0001-38

CPF: 743.252.804-72

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ERICK ANDRADE DE MENDONÇA

CREA: 180.027.030-5 PE20220736710

GESTOR DE CONTRATO: CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 11/02/2022

FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA

MATRÍCULA: 608-4

ENGENHEIRO FISCAL: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA

CREA/RPN: 160.991.108-3

CREA/RPN: 160.991.108-3 PE20220739501

CONTRATO R\$: 9.815,30

ADITIVO R\$: 0,00

C. ADITADO R\$:

DATA FINAL: 01/08/2022

P. RESTANTE DIAS:

SALDO R\$: 1.680,28

A 01/08/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1.0	REFORMA DO PSF - DIOGENES FELIX DA PAIVA						9.815,30	8.135,02	8.135,02	
1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	13,54	586,70	586,70	586,70	7.943,91	7.943,91	7.943,91	100,00%
1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	8,27	23,11	23,11	23,11	191,11	191,11	191,11	100,00%
1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	11,49	45,00	0,00	0,00	517,05	0,00	0,00	0,00%
1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,20	6,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00%
1.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,77	8,00	0,00	0,00	54,16	0,00	0,00	0,00%
1.6	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 P	M2	240,86	4,50	0,00	0,00	1.083,87	0,00	0,00	0,00%
TOTAL							9.815,30	8.135,02	8.135,02	82,88%

É OBRIGATORIO O CARIMBO.

ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429 Data: 2022.08.01 22:05:45 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS GESTOR DE CONTRATO

CONSTRUTORA SANTA LEONOR RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO ERICK ANDRADE DE MENDONÇA

ENGENHEIRO CIVIL CREA 33.118 D/PE

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33.118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL

MEMORIAL DE CÁLCULO



BM 001

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS (MATERIAIS APLICADOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDAS NAS PLANILHAS E SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORA VANTE DENOMINADA SINAPI NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS - PSF IV - DIÓGENES FELIX DA PAIVA

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (RS)	QUANTIDADE		MEMÓRIA	OBSERVAÇÕES
				PREVISTA	MEDIDA NO PERÍODO		
1.0	REFORMA DO PSF - DIÓGENES FELIX DA PAIVA						
1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	13,54	586,70	586,70	De acordo com o Projeto Básico	Serviço concluído
1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	8,27	23,11	23,11	De acordo com o Projeto Básico	Serviço concluído

É OBRIGATORIO O CARIMBO

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE ALMEIDA
07963031429

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA DE MORAES SAEN
Dados: 2022.08.01 22:09:55 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Abacome
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

CONSTRUTORA SANTA LEONOR
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

ERICK
ERICK ANDRÉ DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL


MEMORIAL FOTOGRÁFICO, CROQUI E ANEXOS



BM 001

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS (MATERIAIS APLICADOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDAS NAS PLANTAS E DESENHOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SINAPI NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS - PSF IV - DIOGENES RELIEVE - RUA VISÃO GERAL DA OBRA



OBRIGATORIO O CARIMBO

ITALO HENRIQUE
CAVALCANTE DE
ALMEIDA 07963031429

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Administrador de Empresa Registrada no
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE
DE ALMEIDA 07963031429

027307

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
GESTOR DE CONTRATO

CONSTRUTORA SANTA LEONOR
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 31.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL